
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center"><b>Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</b></p>
 <p>WSP   BG Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center"><b>Wochenjournal Bauarbeiten 2024</b></p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 2</p> <p>Woche / Jahr: KW 16-19 / 2024</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: R. Janevski / G. Annen (BL)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> R. Betschart (Gde, GR Ressort Bau)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> E. Betschart (Gde, Strassenmeister)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Föhn (Gde, Schreiber)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> W. Betschart (Präsident WGM)</li> </ul>	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> B. Betschart (Brunnenmeister WGM)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> M. Schelbert (Vertreter Anwohner)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> G. Annen (WSP   BG, PL / BL Stv.)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> A. Lifart (WSP   BG, PL Stv. / BL Stv.)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> R. Janevski (WSP   BG, BL)</li> </ul>
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provisorium / örtliche Verbreiterungen abgeschlossen</li> <li>• Felsreinigung abgeschlossen</li> <li>• Felsabtrag und Aushub bergseitig aktuell abgeschlossen</li> <li>• Schüttungen talseitig erstellt</li> </ul> <p><u>Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersatz Wasserleitung in Arbeit, 4. Etappe zwischen der Höch Murä und Balm in Arbeit</li> <li>• Abbruch und Neuerstellung der Randborde zwischen der Zwings- und Euschenbrücke in Arbeit (etappenweise)</li> <li>• Trockensteinmauern und örtliche Massnahmen zwischen Zwings- und Euschenbrücke sowie Cholplatz Richtung Balm in Arbeit</li> <li>• Prov. Belagseinbau über Graben Trinkwasserleitung von Cholplatz bis Balm erstellt</li> </ul> <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagessperrungen zwischen Balm und Euschenbrücke jeweils von Montag bis Freitag zwischen 07:30 bis 16:30 bis am Mi. 29.05.2024 um 16:30 Uhr vor Fronleichnam. Die Strasse ist in diesem Abschnitt für jeglichen Verkehr gesperrt.</li> <li>• Der Wanderweg ins Bisisthal ist ab Punkt Herrgott West von Montag bis Freitag gesperrt.</li> <li>• Der Bus der AAGS fährt während den Tagessperrung von 07:30 bis 16:30 bis zur Haltestelle Balm und wendet dort. Normalbetrieb gemäss Fahrplan am Wochenende.</li> </ul>	





**TS 2 Herrgottstutz: Verlegen der Wasserleitung durch die WGM**



**TS2: Schalung für neue Randborde zwischen der Zwings- Euschenbrücke laufend in Arbeit (Mitte April)**



**TS2: Prov. Belagseinbau zwischen Cholplatz und bis unter Herrgottstutz am Fr. 19.04.2024**



**TS2: Trockensteinmauern zwischen der Zwings- und Euschenbrücke instandstellen**



**TS2: Prov. Belagseinbau zwischen Herrgottstutz bis vor Höch Murä am Fr. 03.05.2024**



**TS2 Steinbruch Höch Murä: Verlegen der Wasserleitung durch die WGM am Mi. 08.05.2024.**





**TS2: Leitschranke auf Randborde zwischen der Zwings- und Euschenbrücke laufend in Arbeit**



**TS2: Prov. Belagseinbau zwischen Höch Murä bis Balm (Kopp Fenster) am Mi. 08.05.2024**



**TS2: Schalung für neue Randborde zwischen der Zwings- und Euschenbrücke laufend in Arbeit bis nach Mitte Mai**