
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center">Sanierung Bisisthalerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</p>
 <p>WSP BG Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center">Wochenjournal Bauarbeiten 2024</p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 3</p> <p>Woche / Jahr: KW 20-23 / 2024</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: R. Janevski (BL)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin) <input checked="" type="checkbox"/> R. Betschart (Gde, GR Ressort Bau) <input checked="" type="checkbox"/> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen) <input checked="" type="checkbox"/> E. Betschart (Gde, Strassenmeister) <input checked="" type="checkbox"/> M. Föhn (Gde, Schreiber) <input checked="" type="checkbox"/> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde) <input checked="" type="checkbox"/> W. Betschart (Präsident WGM) 	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> B. Betschart (Brunnenmeister WGM) <input checked="" type="checkbox"/> M. Schelbert (Vertreter Anwohner) <input checked="" type="checkbox"/> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG) <input checked="" type="checkbox"/> R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG) <input checked="" type="checkbox"/> G. Annen (WSP BG, PL / BL Stv.) <input checked="" type="checkbox"/> A. Lifart (WSP BG, PL Stv. / BL Stv.) <input checked="" type="checkbox"/> R. Janevski (WSP BG, BL)
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ersatz Wasserleitung entlang Gewerbe abgeschlossen • Ersatz Wasserleitung zwi. Starzlenbrücke und Balm 1 in Arbeit • Strassenverbreiterungen im Balm beim Brennhüttli <p><u>Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belagseinbau Tragschicht Euschenplanggen bis Cholplatz abgeschlossen • Div. Fertigstellungsarbeiten entlang neuem Belag Euschenplanggen bis Cholplatz in Arbeit • Leitschranken montieren zwischen Euschen- und Zwingsbrücke in Arbeit • Ersatz Wasserleitung abgeschlossen, bis 4. Etappe • Abbruch und Neuerstellung der Randborde zwischen der Zwings- und Euschenbrücke abgeschlossen • Trockensteinmauern und örtliche Massnahmen zwischen Euschenplanggen bis Balm abgeschlossen • Neuerstellung Randborde Herrgottstutz abgeschlossen <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagessperrungen sind seit Mi. 29.05.2024 um 16:30 Uhr aufgehoben. TS2: Die Strasse nach dem Gewerbe im Balm ist befahrbar. TS1: Die Strasse ist vom Stützli bis Balm teilweise nur mit LSA im Einspurverkehr befahrbar • Der Wanderweg ins Bisisthal beim Herrgott ist geöffnet • Der Bus der AAGS fährt wieder im Normalbetrieb gemäss Fahrplan 	



TS 1/2 TWL im Balm: Zusammenschluss der Wasserleitung durch die WGM, Ende Mai



TS2: Belagseinbau Tragschicht zwischen Euschen- und Zwingsbrücke bis Cholplatz, Ende Mai



TS2: Planie vor Belagseinbau und Montage Leitschranke zwischen Euschen- und Zwingsbrücke



TS2: Trockensteinmauern instandstellen und Randborde betonieren zwi. Euschen- und Zwingsbrücke



TS2: Randborde laufend betonieren in Etappen unter Herrgottstutz



TS2: Bauarbeiten an Engstellen vor Aufhebung der Tagessperrungen, Mitte bis Ende Mai



TS1: Ersatz Trinkwasserleitung zwischen Starzlenbrücke und Balm 1, Anfang Juni



TS1: Verbreiterungen Strasse im Balm



TS2: Betonieren Randborde unterhalb Herrgottstutz abgeschlossen



TS1: Auffüllungen Strassenverbreiterung im Balm erstellen