
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center">Sanierung Bisisthallerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</p>
 <p>WSP BG Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center">Wochenjournal Bauarbeiten 2024</p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 4</p>	<p>Art: Wochenjournal</p>
<p>Woche / Jahr: KW 24-27 / 2024</p>	<p>Verfasser: R. Janevski (BL)</p>
<p>Verteiler:</p>	<p>Verteiler:</p>
<ul style="list-style-type: none"> x M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin) x N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau) x M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen) x E. Betschart (Gde, Strassenmeister) x M. Föhn (Gde, Schreiber) x A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde) x W. Betschart (Präsident WGM) 	<ul style="list-style-type: none"> x B. Betschart (Brunnenmeister WGM) x M. Schelbert (Vertreter Anwohner) x F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG) x R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG) x G. Annen (WSP BG, PL / BL Stv.) x A. Lifart (WSP BG, PL Stv. / BL Stv.) x R. Janevski (WSP BG, BL)
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trockensteinmauer Balm abgeschlossen • Ersatz Wasserleitung mehrheitlich abgeschlossen • Querleitungen Strassenentwässerungen in Arbeit • Strassenverbreiterung, Auffüllung und Geländeanpassung, erg. Humus im Balm beim Brennhüttli in Arbeit • Bauarb. Schafannahmestelle in Arbeit <p><u>Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Grabenarbeiten Taster Drehleuchten Portale Tunnel Laui abgeschlossen <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuell keine Tagessperrungen TS2: Die Strasse nach dem Gewerbe Balm Richtung Bisisthal ist befahrbar. TS1: Die Strasse ist vom Stützli bis Balm teilweise nur mit LSA im Einspurverkehr befahrbar • Der Wanderweg ins Bisisthal beim Herrgott ist geöffnet • Der Bus der AAGS fährt im Normalbetrieb gem. Fahrplan 	



**TS 1 TWL im Stützli- Balm: Verlegearbeiten
Trinkwasserleitung die letzten Wochen**



TS1: Trockensteinmauer Balm abgeschlossen



**TS1: Strassenverbeitungen, Geländeadjustungen
Balm in Arbeit**



TS1: Querleitungen Entwässerung Stützli in Arbeit



**TS1: Bauarbeiten Schafannahmestelle Balm, Foto vom
12.6.24**