
 <p>GEMEINDE MUOTATHAL</p>	<p align="center">Sanierung Bisisthallerstrasse, Abschnitt Stützli bis Schönenboden</p>
 <p>WSP BG Ingenieure und Berater AG</p>	<p align="center">Wochenjournal Bauarbeiten 2024</p> <p align="right">Projekt Nr.: 100'269.05</p>
<p>Journal Nr.: 6</p> <p>Woche / Jahr: KW 40-44 / 2024</p>	<p>Art: Wochenjournal</p> <p>Verfasser: R. Janevski (BL)</p>
<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin) <input checked="" type="checkbox"/> N. Betschart (Gde, GR Ressort Bau) <input checked="" type="checkbox"/> M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen) <input checked="" type="checkbox"/> E. Betschart (Gde, Strassenmeister) <input checked="" type="checkbox"/> M. Föhn (Gde, Schreiber) <input checked="" type="checkbox"/> A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde) <input checked="" type="checkbox"/> W. Betschart (Präsident WGM) 	<p>Verteiler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> B. Betschart (Brunnenmeister WGM) <input checked="" type="checkbox"/> M. Schelbert (Vertreter Anwohner) <input checked="" type="checkbox"/> F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG) <input checked="" type="checkbox"/> R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG) <input checked="" type="checkbox"/> G. Annen (WSP BG, PL / BL Stv.) <input checked="" type="checkbox"/> A. Lifart (WSP BG, PL Stv. / BL Stv.) <input checked="" type="checkbox"/> R. Janevski (WSP BG, BL)
<p>Stand der Arbeiten:</p> <p><u>Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strassenbauarbeiten / Belagseinbau Tragschicht Balm mehrheitlich abgeschlossen • Strassenbauarbeiten / Belagseinbau Tragsicht Stützli-Balm mehrheitlich abgeschlossen • Erstellung Vorplätze Privatgrundstücke teilweise abgeschlossen, laufend in Arbeit • Abschlussarbeiten Bankette, Anrampungen Strassen • Hagstüd entlang Strasse erstellen <p><u>Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuell Bauarbeiten im Brünen / Seeberg inkl. Einbau Belag Tragschicht • Deckbelagsarbeiten Zwings- bis Euschenbrücke Anfang Oktober 2024 eingebaut. • Abschlussarbeiten Cholplatz <p><u>Verkehrsführung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tagessperrungen bis Ende Okt., danach vereinzelte Behinderungen durch Bauarbeiten ohne Tagessperrungen • Ab 31.10.2024 16:30 Uhr keine Sperrungen: TS2: Die Strasse nach dem Gewerbe Balm Richtung Bisisthal ist befahrbar. TS1: Die Strasse ist vom Stützli bis Balm befahrbar. • Der Wanderweg ins Bisisthal ist geöffnet • Der Bus der AAGS fährt ab Fr. 01.11.24 im Normalbetrieb gem. Fahrplan Im Oktober mit Unterbrüchen infolge Tagessperrungen für Strassenbauarbeiten. 	



TS 2 am 08.10.2024: Belagsarbeiten Deckbelag zwischen Steinweid und Zwingsbrücke.



TS 2 am 08.10.2024: Im Bild Einbau bei der Euschplanggen mit Fertiger.



TS 2 am 08.10.2024: Parallel zum Einbau Deckbelag wird der bestehende Belag beim Herrgottstutz abgebrochen.



TS 2 am 16.10.2024: Planie vorbereitet am Tag vor dem grossen Belagseinbau.



TS 2 am 17.10.2024: Einbau Tragschicht zwischen Cholplatz und Gewerbe Balm. Über 50 Lastwagen haben den Asphalt transportiert. Einbau von 7:30- 19:00 Uhr.



TS 2 am 17.10.2024: Einbau Tragschicht im Bild oberhalb Höch Murä. Es wurden über 1000 Tonnen Belag eingebaut.



TS2 am 23.10.2024: Foundation im Abschnitt Seeberg / Brünnen erstellen. Belagseinbau Tragsicht Ende Oktober 2024.



TS1 am 23.10.2024: Planie resp. Vorbereitungsarbeiten für Belagseinbau Tragschicht im Balm in Richtung Stützli.



TS1 am 29.10.2024: Belagsarbeiten Tragschicht zwischen Balm, schlichenden Brünnen Brücke bis Stützli, Starzlenbachbrücke



TS1 am 29.10.2024: Belagsarbeiten Tragschicht mit mehreren 100 Tonnen bituminöser Asphaltbelag.



TS1 am 29.10.2024: Planie beim Brennhüttli vor dem Belagseinbau.



TS1 am 29.10.2024 Belagseinbau Balm.