

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 14 / 2025

Zeitraum

Datum:	31.03.2025 bis 06.04.2025	Kalenderwoche:	14/2025	Arbeitswoche:	01/2025
Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung		
Bauphase:	6.1a Adelmatt	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung		
Bauphase:	7.3a Hüribach	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung		

Wetter

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
						
12/7°C	14/1°C	17/1°C	17/8°C	18/3°C	18/4°C	14/5°C

Rückblick KW 14

Allgemeines	<u>Allgemein:</u> -Installationen Adelmatt -Bausitzung BS02 (02.04.2025)
Trasse	<u>Bauphase 1 - Weid:</u> -Koffering erstellt provisorisches Trasse -Montage Hilfsbrücke über Bürgelibach <u>Bauphase 6 - Adelmatt:</u> -Koffering erstellt provisorisches Trasse -Trinkwasseranschluss Marktstrasse -Diverse Materiallieferungen / Installationsflächen
Kunstabauten	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -zurzeit keine Arbeiten ausgeführt <u>Brücke Hüribach:</u> -Begehung Swisscom (01.04.2025) -Begehung Bezirk / Abt. Wasserbau (04.04.2025)

Fotos



02.04.2025 / Marktstrasse – Sondage Trinkwasserleitung



04.04.2025 / Adelmatt – prov. Trasse / Aushub und Koffering



04.04.2025 / Marktstrasse – Anschluss Trinkwasserleitung



04.04.2025 / Weid – Einbau Hilfsbrücke Bürgelibach

Ausblick KW 15+16

	Woche 15							Woche 16						
Art der Arbeiten	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Baustelleninstallation Bauleitung Prz. 658														
Weid - Provisorische Strasse erstellen														
Weid - Abbruch alte Strasse														
Adelmatt – Wasserleitung Marktstrasse														
Adelmatt – Werkleitungen														
Adelmatt – Foundation und Abschlüsse														
Adelmatt – Belag und Anpassungen														
Brücke Bürgelbach – Teilabbruch Brücke														

Verkehrsführung
KW 15

Bauphase 1; Weid	Mo-Do: 2-spurige Verkehrsführung / ab Fr: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6.1a; Adelmatt	Mo-Fr: 2-spurige Verkehrsführung / LSA auf orange blinken
Bauphase 7.3a; Hüribach	Mo-Fr: 2-spurige Verkehrsführung / keine Arbeiten geplant

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli