

Strassensanierung - 387 Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal

Wochenbericht KW 17 / 2025

Zeitraum	Datum:	21.04.2025 bis 27.04.2025	Kalenderwoche:	17/2025	Arbeitswoche:	04/2025
	Bauphase:	1 Weid	Verkehrsführung:	Verkehr 2-spurig über Provisorium		
	Bauphase:	6-1a Adelmatt	Verkehrsführung:	Lichtsignalanlage Di-So (1-spurig)		
	Bauphase:	7-3a Hüribach	Verkehrsführung:	Keine Beeinträchtigung		

Wetter	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	 16/5°C	 18/10°C	 19/6°C	 14/7°C	 12/6°C	 16/4°C	 18/8°C

Rückblick KW 17	Allg.	<u>Allgemein:</u> -Montag, 21.04.2025 Arbeiten aufgrund Ostermontag eingestellt
	Bauphase 1	<u>Brücke Bürgelibach:</u> -Gewässerschutzmassnahmen / Auffangwanne -Montage und Inbetriebnahme Neutralisation
		<u>Trasse Weid:</u> -Regenwasserleitung verlegen -Verlegen Kandelaberleitung -Kontrollschächte und Schlammstammler versetzen -Trasseeaushub -Rohplanie / Kofferrung
	6-1b	<u>Trasse Adelmatt:</u> -Aushub Werkleitungen -Regenwasserleitung verlegen -Vorbereitung Kontrollschacht inkl. Anschlüsse
7-3a	<u>Brücke Hüribach:</u> -keine Arbeiten ausgeführt	

Fotos



17.04.2025 / Weid – Rohplanie / Vlies / Kofferrung



25.04.2025 / Weid – RW-Leitung verlegen und Auffüllungen



25.04.2025 / Weid – Abdichtung Betonabbruch Bürgelibach



25.04.2025 / Adelmatt – RW-Leitung verlegen und Auffüllungen

Ausblick KW 18+19

		Woche 18							Woche 19						
Art der Arbeiten		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Bauphase 1	Brücke Bürgelib. – HDW-Abtrag Widerlager														
	Brücke Bürgelib. – Betonarbeiten														
	Weid – Aushub Trasse + Werkleitungen														
	Weid – Werkleitungsarbeiten														
	Weid – Einbau Fundationsschicht														
6-1b	Adelmatt – Aushub Trasse + Werkleitung.														
	Adelmatt – Werkleitungsarbeiten														
	Adelmatt – Fundation und Abschlüsse														
7-3a	Brücke Hüribach - Installationen														
	Brücke Hüribach – Sondagen Werkleitungen														

Verkehrsführung
KW 18

Bauphase 1; Weid	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung über prov. Trasse
Bauphase 6-1b; Adelmatt	Mo-So: 1-spurige Verkehrsführung LSA
Bauphase 7-3a; Hüribach	Mo-So: 2-spurige Verkehrsführung / keine Arbeiten geplant

Verteiler

Kanton SZ:

- E. Aschwanden, GPL
- J. Kolberg, PL KuBa

Gemeinde Muotathal:

- N. Betschart, Baupräsident
- M. Föhn, Gemeindeschreiber
- E. Betschart, Strassenmeister
- B. Betschart, Brunnenmeister

Projektverfasser Bau:

- F. Sidler, GPL
- G. Annen, GPL Stv.
- M. Büchel, PL Kuba
- D. Gisler, CBL

UN (ARGE ächt Schwyz):

- F. Schmidig, BF Schelbert
- R. Tula, BF Käppeli